

社会資本総合整備計画（水の安全・安心基盤整備） 事後評価書

平成29年2月3日

計画の名称	平内町における循環のみちの実現		
計画の期間	平成23年度 ～ 平成27年度（5年間）	交付対象	青森県平内町
計画の目標	下水道施設整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。		

計画の成果目標（定量的指標）	①下水道処理人口普及率を28%（23年度当初）から30%（27年度末）に増加させる。		
----------------	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値	中間目標値	最終目標値	
	(H23当初)	(H25末)	(H27末)	
① 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）	28%	28%	30%	

全体事業費 (※上段計画 下段実績)	合計 (A+B+C)	972百万円 824.61百万円	A	896百万円 749.79百万円	B	0百万円 0百万円	C	76百万円 74.82百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	7.8% 9.1%
-----------------------	---------------	---------------------	---	---------------------	---	--------------	---	-------------------	---------------------------	--------------

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
平内町地域整備課において実施	事業終了後（平成29年1月） 公表の方法 平内町ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 道路事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H23	H24	H25	H26	H27		
A1-1-1	下水道	一般	平内町	直接	-	分流	新設	平内第3号污水幹線系統（幹線・枝線）	污水管φ150～200mm L=890m 污水管φ150～200mm L=888m	平内町						55 54.08	
A1-1-2	下水道	一般	平内町	直接	-	分流	新設	平内第1号污水幹線系統（枝線）	污水管φ150～200mm L=2,810m 污水管φ150～200mm L=3,034m	平内町						238 242.42	
A1-1-3	下水道	一般	平内町	直接	-	分流	新設	平内第2号污水幹線系統（枝線）	污水管φ150～200mm L=2,820m 污水管φ150～200mm L=2,835m	平内町						189 180.87	
A1-1-4	下水道	一般	平内町	直接	-	分流	全種	調査・設計等	污水管φ150～200mm L=7,870m他 污水管φ150～200mm L=8,422m他	平内町						272 157.74	
A1-1-5	下水道	一般	平内町	直接	-	分流	新設	平内第4号污水幹線系統（幹線・枝線）	污水管φ150～200mm L=655m 污水管φ150～200mm L=1,189m	平内町						142 114.68	
※上段計画 下段実績											896						
小計（下水道事業）											749.79						
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
合計																	

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H23	H24	H25	H26	H27		
C-1-1	下水道	一般	平内町	直接	-	新設	平内第3号污水幹線系統（端部枝線）	污水管φ150mm 約0.9 (ha) 污水管φ150mm 約0.9 (ha)	平内町						12 11.97	
C-1-2	下水道	一般	平内町	直接	-	新設	平内第1号污水幹線系統（端部枝線）	污水管φ150mm 約1.2 (ha) 污水管φ150mm 約1.2 (ha)	平内町						18 17.88	
C-1-3	下水道	一般	平内町	直接	-	新設	平内第2号污水幹線系統（端部枝線）	污水管φ150mm 約1.5 (ha) 污水管φ150mm 約1.5 (ha)	平内町						31 30.46	
C-1-4	下水道	一般	平内町	直接	-	新設	調査・設計等	污水管φ150mm L=780m 污水管φ150mm L=775m	平内町						15 14.51	
											※上段計画	下段実績	76			
											合計		74.82			
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	
C-1-1	基幹事業である幹線・枝線(A1-1-1)と接続した端部枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に資する。															
C-1-2	基幹事業である枝線(A1-1-2)と接続した端部枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に資する。															
C-1-3	基幹事業である枝線(A1-1-3)と接続した端部枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に資する。															
C-1-4	基幹事業である枝線整備の調査・設計等(A1-1-4)と端部枝線整備の調査・設計等を一体的に行うことにより、普及率の向上に資する。															

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する					
<ul style="list-style-type: none"> ・平内第1号～第4号污水幹線及び枝線において、面整備を行うことにより下水道処理人口普及率が増加した。 ・計画の目標である「安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する」に向けて着実に前進している。 					
II 定量的指標の達成状況	指標①下水道処理人口普及率 (下水道を利用できる人口(人)／総人口(人))	最終目標値	30.0%	目標値と実績値に差が出た要因	目標達成
		最終実績値	32.7%		
	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因		
	最終実績値				
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項（今後の方針等）					
平成27年度末現在、全体計画に対する面整備率は52.0%となっている。今後も面整備を行い普及率向上を図る。					