

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年06月21日

計画の名称	平内町の下水道における防災・安全対策の実現												
計画の期間	平成30年度 ~ 令和04年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	平内町												
計画の目標	下水道施設の計画的な維持管理、改築更新計画に基づいた改築更新を行うことで安全・安定的なライフラインとして機能させる。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	23	A	23	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30年度当初)	中間目標値 (R2年度末)	最終目標値 (R4年度末)
1	ストックマネジメント計画に基づく管渠点検調査実施率を9%(平成30年度当初)から29%(令和4年度末)に増加させる。 下水道管路施設における点検調査実施率 点検調査実施済みの下水道管路施設延長(km) / 点検調査を実施すべき下水道管路施設延長(km)	9%	21%	29%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	平内町	直接	平内町	管渠(汚水)	改築	管渠等点検調査	管渠及びマンホール点検調査	平内町						9		策定済	
		ストックマネジメント【A1-1】																		
	A07-002	下水道	一般	平内町	直接	平内町	-	改築	平内浄化センター・管渠 計画策定	調査・設計等	平内町						14		策定済	
		ストックマネジメント【A1-2】																		
												小計						23		
											合計						23			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
平内町地域整備課において、数値目標の達成状況や事業効果の発現状況について評価を行った。	令和5年6月
	公表の方法
	平内町ホームページにおいて公表する。
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	平成30年度から令和4年度までの5年間で、管渠4,432mの点検・調査を実施し、ストックマネジメント計画に基づく管渠点検調査実施率について9%（H30当初）から30%（R4末）を達成した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後も引き続き、ストックマネジメント計画に基づく計画的かつ効率的に管渠点検調査を進め、下水道施設の計画的な維持管理を行い、安全なライフラインとして機能していく。	


目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	29%
	最終実績値	30%

計画の名称	平内町の下水道における防災・安全対策の実現		
計画の期間	平成30年度 ~ 令和4年度 (5年間)	交付対象	青森県平内町

- ・公共下水道全体計画 268(ha)
- ・公共下水道事業計画 241(ha)

	基幹事業
	町の主要な施設
	主要な下水道施設

	全体計画区域
	事業計画区域
	整備済み区域



野辺地・八戸方面