

(様式1)

平 教 学 第 4 9 2 号

令和7年12月24日

文部科学大臣 殿

青森県東津軽郡

平内町長 船 橋 茂 久

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

平内町公立学校施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度

(担当)

平内町教育委員会学校教育課

住所：青森県東津軽郡

平内町大字小湊字下槻12-1

電話：017-755-2565

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和7年12月 事後評価を実施し、同月に評価結果を決定

#### (2) 評価の方法

利用者からの聞き取りを行うとともに平内町教育委員会学校教育課において、事業の評価を実施し、その評価を事後評価とした。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた。  
今回のトイレ改修により、床の乾式化が図られるとともに当該校舎のトイレ洋式化率が100%となった。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

過半が和式トイレであった東小学校校舎のトイレ改修を計画どおり実施し、洋式化率100%とし、また、床の乾式化及び車椅子用トイレの設置など、教育環境の改善並びに利便性の向上を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
東小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.4～R7.9	R7.10.1		