

総務大臣 殿

平内町長 船 橋 茂 久

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和4年3月4日
(2) サービス開始日 : 令和4年2月1日

2. 目標達成状況

指標	目標 (目標年度)	実績値		
		令和3年度	令和4年度	令和5年度
家庭用 Wi-Fi の設置数	47 箇所 (令和4年度)	—	—	120 箇所
	67 箇所 (令和5年度)			
	77 箇所 (令和6年度)			
	87 箇所 (令和7年度)			
	89 箇所 (令和8年度)			
公衆用 Wi-Fi の設置数	8 箇所 (令和4年度)	—	8 箇所	8 箇所

(参考)

提供可能回線数	利用回線数		
	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
502 回線	—	137 回線	141 回線

3. 目標達成に向けて実施した取組

住民等に対して、光ブロードバンドサービスエリア拡大の周知や Wi-Fi 環境を整備することのメリット等を、町のホームページや広報紙等で P R し加入促進を図った。

4. 評価

● 家庭用 Wi-Fi
令和 5 年度末の実績値は、無線局開設計画時の令和 8 年度の目標値に対し、既に達成済みである。

● 公衆用 Wi-Fi
令和 4 年度に 8 箇所設置し、目標値に対し、既に達成済みである。

<家庭用 Wi-Fi の実績値について>

該当世帯へアンケート調査を実施し、以下の数式により算定している。

家庭用 Wi-Fi 実績値＝
(アンケート結果の Wi-Fi 利用世帯数) / (アンケート回収世帯数) * (アンケート配布全世帯数)

アンケート結果は以下の通り。

- ・アンケート配布世帯数：393 世帯
- ・アンケート回収世帯数：337 世帯
- ・Wi-Fi 利用世帯数 ：103 世帯

〔家庭用 Wi-Fi 実績値〕＝ 103 / 337 * 393 ＝ 120

5. 課題への対応策

● 家庭用 Wi-Fi
実績値が目標値に対し、既に達しているものの、再度住民等に広報紙等で P R を行い、Wi-Fi 未利用世帯へのアプローチをすることで、更なる設置数増を図る。

● 公衆用 Wi-Fi
特になし。

以上